

			Weiterführende Informationen
<b>Maßnahme 1</b> – Gesamtkonzept	abgeschlossen		
<b>Maßnahme 2</b> – Konzept innerörtliche Grünflächen	abgeschlossen		
<b>Maßnahme 3</b> – Handlungskonzept demographiebezogene Wohnraumanpassung	Beantragt, genehmigt, noch nicht beauftragt. Der Auftragsumfang zur Erstellung des Konzeptes wurde am 08.06.2020 mit den Teilnehmern des Lenkungskreises besprochen.	Fertigstellung Ende 2020	
<b>Maßnahme 4</b> – Wettbewerb Gestaltung Rathausplatz und Pivitsheider Str.	Beantragt, genehmigt, noch nicht beauftragt. Angebotseinziehung für die Auslobung des Wettbewerbs in 2020 geplant.		
<b>Maßnahme 5</b> – Machbarkeitsstudie interkommunale Zusammenarbeit mit Schloß Holte-Stukenbrock „Senne-Sand+Wasser“	Beantragt, genehmigt, beauftragt. Die Studie ist zu einem Großteil fertiggestellt.	Vorstellung der Studie für den BPU am 27.10.2020 geplant.	
<b>Maßnahme 6</b> – Planung Freibadgelände und Umgebung	Mit dem Ratsbeschluss vom 09.05.2019 zunächst obsolet		
<b>Maßnahme 7</b> – Umgestaltung Umfeld Erich-Kästner-Schule	Beantragt, genehmigt, noch nicht beauftragt. Die Planungsleistungen sollen in 2020 erbracht werden. Die bauliche Umsetzung erfolgt in 2021.	Fertigstellung 2021	
<b>Maßnahme 8</b> – Aufwertung Umfeld „Alte Schule“	Beantragt, genehmigt, beauftragt. Anwohnertermin hat am 23.06.2020 stattgefunden. Submission der Bauleistung am 14.08.2020		
<b>Maßnahme 9</b> – Umfeldgestaltung Rathaus zum zentralen Ortsplatz	Noch nicht beantragt		

<b>Maßnahme 10</b> – Aufwertung Schlingsbruch	Aufgrund der in Aussicht gestellten Förderung über das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ ist eine Förderung im Rahmen des ISEKs ausgeschlossen.		
<b>Maßnahme 11</b> – Verbesserung Infrastruktur / Wegenetz	Noch nicht beantragt		
<b>Maßnahme 12</b> – Barrierefreiheit + Aufwertung „Alter Friedhof“	Noch nicht beantragt		
<b>Maßnahme 13</b> – Neugestaltung Quartiersspielplatz GS „In der Senne“	Noch nicht beantragt		
<b>Maßnahme 14</b> – Profilierung / Standortaufwertung	Beantragt, genehmigt. Richtlinie liegt zur Beschlussfassung vor.		
<b>Maßnahme 15</b> – Barrierefreiheit + energetische Optimierung Sporthalle Grundschule „In der Senne“	Noch nicht beantragt		
<b>Maßnahme 16</b> – Umbau EKS zum Medien- und Bildungszentrum <i>Nachträglich:</i> Erstausstattung Mobiliar MBZ	Beantragt, genehmigt, in der Umsetzung.	Fertigstellung 2020	
<b>Maßnahme 17</b> – Barrierefreie Gestaltung Schulhof Realschule	Beantragt, genehmigt, in der Umsetzung. Schulhof ist bereits teilweise freigegeben.		
<b>Maßnahme 18</b> – Energetische Erneuerung Sporthalle / Witex-Halle	Noch nicht beantragt		
<b>Maßnahme 19</b> – außerschulisch Nutzung GS „In der Senne“	Noch nicht beantragt		
<b>Maßnahme 20</b> – Energetische Sanierung Rathaus Alter Gebäudeteil	Noch nicht beantragt	Antragstellung bis 30.09.20	
<b>Maßnahme 21</b> – Barrierefreiheit und energetische Erneuerung „Alte Schule“	Beantragt, genehmigt, noch nicht beauftragt. Planung 2021 und bauliche Umsetzung 2022.	Fertigstellung 2022	
<b>Maßnahme 22</b> – Lenkungskreis Stadterneuerung	Beantragt, genehmigt, in der Umsetzung.		

<b>Maßnahme 23</b> – Flächen- und Leerstandsmanagement	Beantragt, genehmigt, in Vorbereitung.		
<b>Maßnahme 24</b> – Beratungsleistungen demographiebezogene Wohnraumanpassung	Beantragt, genehmigt, noch nicht beauftragt. (Siehe Maßnahme 3)		
<b>Maßnahme 25</b> - Verfügungsfonds	Beantragt, genehmigt. Die Richtlinie zur Vergabe von Finanzmitteln des Verfügungsfonds wurde in der Ratssitzung vom 25.06.2020 beschlossen.	Anträge auf Gewährung einer Zuwendung können gestellt werden.	
<b>Maßnahme 26</b> – Rückbau alte Gebäude Freibad	Mit dem Ratsbeschluss vom 09.05.2019 zunächst obsolet		